



Рыжковой Н.В.

ПОДПИСЬ

**План работ по текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме по адресу: мкр.Павлино, д.39а на 2024 г.**

Наименование элемента общего имущества в МКД	Недостаток технического состояния, на основании чего установлен (акт осмотра, предписания ГЖИ и т.д.)**	Планируемые виды работ по текущему ремонту	Объем ремонта***	Единица измерения	Типовые расценки (за единицу)	Планируема я стоимость ремонта	Плановый срок ремонта
кровля							
кровельное покрытие		ремонт/частичная замена поврежденных участков, очистка от мусора	50	м/п			ИЮНЬ
свесы		ремонт/частичная замена поврежденных участков	отсутствуют	м/п			
желоба		ремонт/частичная замена	отсутствуют	м/п			

		поврежденных участков				
защитные ограждения		ремонт/частичная замена конструкций	10	м/п		июнь
стропильная система		ремонт/частичная замена деревянных конструкций	отсутствуют	м/п		
выходы на чердак		ремонт дверей/люков, закрытие на замок	2	шт		июнь
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков		установка решеток и зонтов	2	шт		июнь
внутренний водосток		ремонт, прочистка, восстановление герметичности	0	м/п		
наружный водосток		восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы)	отсутствуют	м/п		
фасад						
таблички (адресные, подъездные, этажные)		восстановление и укрепление табличек	4	шт.		май
архитектурная отделка		восстановление поврежденного слоя	отсутствуют	кв.м		
цоколь		окраска поверхности цоколя	0	кв.м		
отмостка		восстановление поврежденных участков	6,4	кв.м		сентябрь
приямки		очистка от мусора и окраска ограждений	4	кв.м		сентябрь
водоотводящие лотки и отводы от здания		восстановление лотков	0	м/п		

крыльца		восстановление и окраска элементов крылец	2	кв.м		май
наружные стены		ремонт (в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска	0	кв.м		
колонны и столбы		ремонт (в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска	отсутствуют	кв.м		
плиты балконов и лоджий		обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт	2	шт.		июль
ограждение балконов и лоджий		восстановление и окраска ограждений	2	шт.		июль
подъездные козырьки		ремонт элементов и окраска поверхностей	0	кв.м		
межпанельные швы		восстановление герметизации швов	0	м/п		
пожарные лестницы		укрепление и окраска лестниц	отсутствуют	шт.		
подъезд						
дверные заполнения в МОП		ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления)	3	шт.		сентябрь
оконные заполнения в МОП		ремонт и окраска окон	2,1	шт.		сентябрь


		(восстановление фурнитуры и остекления)				
внутренние стены		ремонт (в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин)	30	кв.м		сентябрь
лестницы		восстановление ступеней, ограждений и перил	16	кв.м		сентябрь
мусоропроводы		ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер	0	м/п		
перекрытия		ремонт и окраска	0	кв.м		
балки (ригели) перекрытий и покрытий		ремонт и окраска конструкций	отсутствуют	кв.м		
почтовые ящики		частичный ремонт, окраска	10	шт.		сентябрь
центральное отопление						
отопительные приборы мест общего пользования		наличие и герметичность приборов отопления	56	шт.		в течении года
горизонтальные и вертикальные трубопроводы		проверка герметичности, промывка и гидравлические испытания системы отопления	1506	м/п		август
задвижки и прочая запорная арматура		установка КИП и ревизия запорной арматуры	10	шт.		август
теплоизоляция трубопроводов		восстановление теплоизоляции	10	м/п		август

общедомовые приборы учета		контроль исправности и соблюдение сроков поверки	1	шт.			в течении года
горячее водоснабжение							
горизонтальные и вертикальные трубопроводы		проверка герметичности и ремонт	782	м/п			в течении года
задвижки и прочая запорная арматура		установка КИП и ревизия запорной арматуры	6	шт.			август
общедомовые приборы учета		контроль исправности и соблюдение сроков поверки	1	шт.			в течении года
холодное водоснабжение							
горизонтальные и вертикальные трубопроводы		проверка герметичности и ремонт	668	м/п			в течении года
задвижки и прочая запорная арматура		установка КИП и ревизия запорной арматуры	4	шт.			август
общедомовые приборы учета		контроль исправности и соблюдение сроков поверки	1	шт.			в течении года
система водоотведения (канализация)							
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы)		проверка герметичности и комплектности	757	м/п			в течении года
ливневая канализация		прочистка и проверка защитных решеток	2	м/п			июль
электрооборудование							

вводное распределительное устройство		контроль исправности оборудования и	1	шт.			в течении года
щит распределительный этажный		обеспечение закрытия на замок	28	шт.			в течении года
светильники		восстановление герметичности, исправности	14	шт.			сентябрь
выключатели		восстановление герметичности, исправности	0	шт.			
общедомовые приборы учета		контроль исправности и соблюдение сроков поверки	0	шт.			
подвал, чердак							
технические помещения		восстановление температурно- влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений	1539,6	кв.м.			1 раз в месяц
дымоходы и вентиляционные каналы							
вентиляционные установки		ремонт инженерного оборудования	0	шт.			
дефлекторы		антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	2	шт.			ИЮЛЬ

зонты над шахтами		восстановление(укрепление) и окраска элементов	2	шт.			ИЮЛЬ
ВДГО							
внутридомовые газопроводы		антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений	отсутствуют	м/п			
ИНЫЕ РАБОТЫ							

Предложения подготовлены ООО «Прогрессжилсервис»

« 20 » 10 2023 г.  (Шуранов А.В.)

Предложения согласованы _____

« _____ » _____ 2023 г. (_____)