

Генеральный директор ООО «Прогрессжилсервис»



**План работ по текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме по адресу: мкр.Павлино, д.4 на 2024 г.**

Наименование элемента общего имущества в МКД	Недостаток технического состояния, на основании чего установлен (акт осмотра, предписания ГЖИ и т.д.)**	Планируемые виды работ по текущему ремонту	Объем ремонта***	Единица измерения	Типовые расценки (за единицу)	Планируема я стоимость ремонта	Плановый срок ремонта
кровля							
кровельное покрытие		ремонт/частичная замена поврежденных участков, очистка от мусора	70	м/п			июль
свесы		ремонт/частичная замена поврежденных участков	отсутствуют	м/п			
желоба		ремонт/частичная замена	отсутствуют	м/п			

		поврежденных участков				
защитные ограждения		ремонт/частичная замена конструкций	5	м/п		сентябрь
стропильная система		ремонт/частичная замена деревянных конструкций	отсутствуют	м/п		
выходы на чердак		ремонт дверей/люков, закрытие на замок	2	шт		сентябрь
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков		установка решеток и зонтов	8	шт		сентябрь
внутренний водосток		ремонт, прочистка, восстановление герметичности	190	м/п		март
наружный водосток		восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы)	отсутствуют	м/п		
фасад						
таблички (адресные, подъездные)		восстановление и укрепление табличек	2	шт.		апрель
архитектурная отделка		восстановление поврежденного слоя	отсутствуют	кв.м		
цоколь		окраска поверхности цоколя	0	кв.м		
отмостка		восстановление поврежденных участков	20	кв.м		июль
приямки		очистка от мусора и окраска ограждений	14	кв.м		апрель
водоотводящие лотки и отводы от здания		восстановление лотков	20	м/п		июль

крыльца		восстановление и окраска элементов крылец	14	КВ.М			июнь
наружные стены		ремонт (в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска	0	КВ.М			
колонны и столбы		ремонт (в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска	отсутствуют	КВ.М			
плиты балконов и лоджий		обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт	0	шт.			
ограждение балконов и лоджий		восстановление и окраска ограждений	0	шт.			
подъездные козырьки		ремонт элементов и окраска поверхностей	14	КВ.М			март
межпанельные швы		восстановление герметизации швов	50	м/п			июль
пожарные лестницы		укрепление и окраска лестниц	отсутствуют	шт.			
подъезд							
дверные заполнения в МОП		ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления)	6	шт.			март
оконные заполнения в МОП		ремонт и окраска окон	14	шт.			март


		(восстановление фурнитуры и остекления)					
внутренние стены		ремонт (в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин)	по мере необходимости	КВ.М			в течение года
лестницы		восстановление ступеней, ограждений и перил	10	КВ.М			май
мусоропроводы		ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер	6	М/П			март
перекрытия		ремонт и окраска	0	КВ.М			
балки (ригели) перекрытий и покрытий		ремонт и окраска конструкций	отсутствуют	КВ.М			
почтовые ящики		частичный ремонт, окраска	14	шт.			август
центральное отопление							
отопительные приборы мест общего пользования		наличие и герметичность приборов отопления	6	шт.			июнь
горизонтальные и вертикальные трубопроводы		проверка герметичности, промывка и гидравлические испытания системы отопления	1530	М/П			май
задвижки и прочая запорная арматура		установка КИП и ревизия запорной арматуры	13	шт.			июнь
теплоизоляция трубопроводов		восстановление теплоизоляции	24,5	М/П			июнь

общедомовые приборы учета		контроль исправности и соблюдение сроков поверки	1	шт.			в течение года
горячее водоснабжение							
горизонтальные и вертикальные трубопроводы		проверка герметичности и ремонт	1440	м/п			в течение года
задвижки и прочая запорная арматура		установка КИП и ревизия запорной арматуры	10	шт.			июнь
общедомовые приборы учета		контроль исправности и соблюдение сроков поверки	1	шт.			в течение года
холодное водоснабжение							
горизонтальные и вертикальные трубопроводы		проверка герметичности и ремонт	1440	м/п			в течение года
задвижки и прочая запорная арматура		установка КИП и ревизия запорной арматуры	0	шт.			
общедомовые приборы учета		контроль исправности и соблюдение сроков поверки	1	шт.			в течение года
система водоотведения (канализация)0							
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы)		проверка герметичности и комплектности	1556,40	м/п			в течение года
ливневая канализация		прочистка и проверка защитных решеток	20	м/п			июль
электрооборудование							

вводное распределительное устройство		контроль исправности оборудования и	1	шт.			март
щит распределительный этажный		обеспечение закрытия на замок	19	шт.			апрель
светильники		восстановление герметичности, исправности	14	шт.			август
выключатели		восстановление герметичности, исправности	0	шт.			
общедомовые приборы учета		контроль исправности и соблюдение сроков поверки	0	шт.			
подвал, чердак							
технические помещения		восстановление температурно- влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений	1530,0	кв.м.			1 раз в месяц
дымоходы и вентиляционные каналы							
вентиляционные установки		ремонт инженерного оборудования	0	шт.			
дефлекторы		антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	6	шт.			июнь

зонты над шахтами		восстановление(укрепление) и окраска элементов	1	шт.			март
ВДГО							
внутридомовые газопроводы		антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений	20	м/п			май
ИНЫЕ РАБОТЫ							

Предложения подготовлены ООО «Прогрессжилсервис»

« 20 » 10 2023 г.  (Шуранов А.В.)

Предложения согласованы _____

« _____ » _____ 2023 г. (_____)