



**План работ по текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме по адресу: мкр.Павлино, д.5 на 2024 г.**

Наименование элемента общего имущества в МКД	Недостаток технического состояния, на основании чего установлен (акт осмотра, предписания ГЖИ и т.д.)**	Планируемые виды работ по текущему ремонту	Объем ремонта***	Единица измерения	Типовые расценки (за единицу)	Планируема я стоимость ремонта	Плановый срок ремонта
кровля							
кровельное покрытие		ремонт/частичная замена поврежденных участков, очистка от мусора	50	м/п			май
свесы		ремонт/частичная замена поврежденных участков	отсутствуют	м/п			
желоба		ремонт/частичная замена	отсутствуют	м/п			

		поврежденных участков				
защитные ограждения		ремонт/частичная замена конструкций	10	м/п		май
стропильная система		ремонт/частичная замена деревянных конструкций	отсутствуют	м/п		
выходы на чердак		ремонт дверей/люков, закрытие на замок	4	шт		май
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков		установка решеток и зонтов	4	шт		май
внутренний водосток		ремонт, прочистка, восстановление герметичности	20	м/п		май
наружный водосток		восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы)	отсутствуют	м/п		
фасад						
таблички (адресные, подъездные)		восстановление и укрепление табличек	2	шт.		апрель
архитектурная отделка		восстановление поврежденного слоя	отсутствуют	кв.м		
цоколь		окраска поверхности цоколя	30	кв.м		июнь
отмостка		восстановление поврежденных участков	20	кв.м		июнь
приямки		очистка от мусора и окраска ограждений	5,6	кв.м		июнь
водоотводящие лотки и отводы от здания		восстановление лотков	0	м/п		

крыльца	восстановление и окраска элементов крылец	4	кв.м			сентябрь
наружные стены	ремонт (в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска	0	кв.м			
колонны и столбы	ремонт (в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска	отсутствуют	кв.м			
плиты балконов и лоджий	обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт	4	шт.			август
ограждение балконов и лоджий	восстановление и окраска ограждений	4	шт.			август
подъездные козырьки	ремонт элементов и окраска поверхностей	10,6	кв.м			июнь
межпанельные швы	восстановление герметизации швов	0	м/п			
пожарные лестницы	укрепление и окраска лестниц	отсутствуют	шт.			
подъезд						
дверные заполнения в МОП	ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления)	4	шт.			апрель
оконные заполнения в МОП	ремонт и окраска окон	0	шт.			


		(восстановление фурнитуры и остекления)				
внутренние стены		ремонт (в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин)	70	КВ.М		июнь
лестницы		восстановление ступеней, ограждений и перил	10	КВ.М		июнь
мусоропроводы		ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер	6,3	М/П		апрель
перекрытия		ремонт и окраска	0	КВ.М		
балки (ригели) перекрытий и покрытий		ремонт и окраска конструкций	отсутствуют	КВ.М		
почтовые ящики		частичный ремонт, окраска	10	шт.		март
центральное отопление						
отопительные приборы мест общего пользования		наличие и герметичность приборов отопления	4	шт.		июнь
горизонтальные и вертикальные трубопроводы		проверка герметичности, промывка и гидравлические испытания системы отопления	1292	М/П		июнь
задвижки и прочая запорная арматура		установка КИП и ревизия запорной арматуры	12	шт.		июнь
теплоизоляция трубопроводов		восстановление теплоизоляции	30	М/П		июнь

общедомовые приборы учета		контроль исправности и соблюдение сроков поверки	1	шт.		в течение года
горячее водоснабжение						
горизонтальные и вертикальные трубопроводы		проверка герметичности и ремонт	736	м/п		в течение года
задвижки и прочая запорная арматура		установка КИП и ревизия запорной арматуры	8	шт.		июнь
общедомовые приборы учета		контроль исправности и соблюдение сроков поверки	1	шт.		в течение года
холодное водоснабжение						
горизонтальные и вертикальные трубопроводы		проверка герметичности и ремонт	736	м/п		в течение года
задвижки и прочая запорная арматура		установка КИП и ревизия запорной арматуры	0	шт.		
общедомовые приборы учета		контроль исправности и соблюдение сроков поверки	1	шт.		в течение года
система водоотведения (канализация)						
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч. отдельные элементы)		проверка герметичности и комплектности	826	м/п		в течение года
ливневая канализация		прочистка и проверка защитных решеток	4	м/п		1 раз в месяц
электрооборудование						

вводное распределительное устройство		контроль исправности оборудования и	1	шт.		в течение года
щит распределительный этажный		обеспечение закрытия на замок	36	шт.		в течение года
светильники		восстановление герметичности, исправности	9	шт.		апрель
выключатели		восстановление герметичности, исправности	0	шт.		
общедомовые приборы учета		контроль исправности и соблюдение сроков поверки	0	шт.		
подвал, чердак						
технические помещения		восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений	1620,4	кв.м.		1 раз в месяц
дымоходы и вентиляционные каналы						
вентиляционные установки		ремонт инженерного оборудования	0	шт.		
дефлекторы		антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	4	шт.		май

зонты над шахтами		восстановление(укрепление) и окраска элементов	4	шт.			май
ВДГО							
внутридомовые газопроводы		антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений	30	м/п			июнь
ИНЫЕ РАБОТЫ							

Предложения подготовлены ООО «Прогрессжилсервис»

«20» 10 2023 г.  (Шуранов А.В.)

Предложения согласованы _____

« _____ » _____ 2023 г. (_____)